

Uwagi:

1. Oczyszczenie podłojcie kanalizacji do wanny.....
2. Duży pokój - wymiana okucia w skrzydle balkonowym.....
3. Wymiana klamek - 3 szt.....
4. Brzytwa mi. styk opierzenie - płytka, poka fuga na styku cokolik - płytka - balkon.....
5. Zegnowanie drzwi z pionową szparą na styku z płytka.....
6. Nierówności pod grzejnikami - zeszlutować.....
7. Nierówności pod gniazdkami RTV - zeszlutować.....
8. Zeszlutować nierówności pod kinkietem w łazience.....
9. Kuchnia - drzwi wejściowe - w górnym prawym - 11 cm grubości, lewy - 13 cm. gr.....
10. Brak kąta 90° w oznaczonych miejscach.....
11. Mały pokój - szafa wąska na różną głębokość - 79 cm; 81 cm.....
12. Drzwi wejściowe - góra dochodzi do okucia, a dołem szpara 4 mm.....
13. Otwory drzwiowe doprowadzić do projektowego wymiaru.....
14. Duży pokój - kabel do lampy za płytą okładzin.....
15. Duży pokój - pęknięcia na suwnie i sułtce oraz kuchnia, drzwiowa suwna w przedpokoju i sułt. Pęknięcie na sułtce w małym pokoju.....
16. Mały pokój - woda w kanale i mokra podłoga.....
17. Mały pokój - drzwi balkonowe przy uchyle mają dołem luz - regulacja.....
18. Kuchnia - porównane skrzydło - Mały pokój - płama na górnej maskownicy grzejnika.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Termin usunięcia usterek
30 dni od dnia odbioru.

Punkt 7 i 5 usunięcie usterek
do 20.03.2013 z względu na
temperaturę (średnia dobową temp
 10°C)